



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำบลสุต ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว.๑๑๖ ถว. ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

อำเภอ	ชื่ออบท.	ปีงบประมาณ	โครงการ	จำนวนเงิน (รับจัดสรร)	ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง						เงินงบประมาณ คงเหลือ (เงินเหลือจ่าย)	ปัญหาและ อุปสรรค	
					ยังไม่ก่อหนี้ ผูกพัน (ระบุ อยู่ในขั้นตอนใด)	ก่อนผูกพันแล้ว ระบุจำนวน งวดงาน	ระบุดำเนินการ (ระบุจำนวนเงิน ตามสัญญา)	วันที่ยื่น สัญญา	วันที่สิ้นสุด ตามสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย			คงเหลือ
เมืองขอนแก่น	ท.ม.บ้านทุ่ม	๒๕๕๘	ก่อสร้างถนนผิวจราจรและอัสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านเปิด กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑ งวด	๙๙๗,๐๐๐	๒๗ มี.ค. ๕๘	๒๕ พ.ค. ๕๘	๙๙๗,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	

หมายเหตุ - ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางศรัณย์พร ฌ ศรีโต)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายวิลาศ สีละพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

รายงานผลการจัดตั้งเจ้าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๕๗
สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๐๘.๒/๔๓๓๓ ถว. ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

อำเภอ	ชื่ออบท.	ปีงบประมาณ	โครงการ	จำนวนเงิน (รับจัดสรร)	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						เงินงบประมาณ คงเหลือ (เงินเหลือจ่าย)	ปัญหาและ อุปสรรค
					ยังไม่ก่อหนี้ ผูกพัน (ระบุ อยู่ในขั้นตอนใด)	ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	วันที่ลงนาม ในสัญญา	วันที่สิ้นสุด ตามสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ		
เมืองขอนแก่น	ท.บ้านทุ่ม	๒๕๕๘	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติก หมู่ที่ ๕ บ้านเหล่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑ งวด	๓๐๐,๐๐๐	๑๙ พ.ค. ๕๘	๑๗ ก.ค. ๕๘	-	๓๐๐,๐๐๐	

หมายเหตุ ๑. กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด

๒. เทศบาลเมืองบ้านทุ่มมีเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และได้ส่งโครงการเพื่อใช้เงินเหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางศรัณย์พร ญ ศรีโต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายวิไลศาสตร์ สีละพันธ์)

ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม



ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



หน้าแรก ? ถามตอบ คู่มือ เปลี่ยนรหัสผ่าน ออกจากระบบ

Main Menu

- ผู้รับผิดชอบ
- ข้อความ
- รายงาน

อปท.

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

- ข้อมูล อปท.
- ข้อมูล ประชากรและชุมชน
- ลงนามสัญญาโครงการ
- เบิกจ่าย
- สถานะการดำเนินการ

- รายรับประจำปี
- รายจ่ายประจำปี

- เงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2558
- เงินอุดหนุนทั่วไป ภ.ย. 2558
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2558
- ใช้เงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2558 NEW!

- เงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 2557 NEW!
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน 2557 NEW!

- ประเมินผลโครงการ NEW!

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม [ขณะนี้ ท่านดำเนินการใน งบประมาณ 2558] เปลี่ยนปีงบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงถาวร
ชื่อโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านม่วง หมู่ที่ 10,11,13,14 และ 15
อปท. บ้านทุ่ม
งบประมาณ 826,650.00 บาท
เงินสมทบ 0.00 บาท (สมทบวงเงินส่วนเกินพร.งบประมาณ)

งบลงทุน

- ยังไม่ดำเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- อยู่ระหว่างเปิดซอง
- ได้ผู้รับจ้าง

วงเงินที่เสนอ 826,650.00 บาท (ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด ต้องน้อยกว่า งบประมาณ+เงินสมทบ)

ข้อมูลที่สามารถบดองการทราบ

- ลงนามในสัญญาทัน ภายใน 31 กรกฎาคม 2558
- ลงนามในสัญญาไม่ทัน ภายใน 31 กรกฎาคม 2558

คาดว่าจะลงนามสัญญา (ให้เลือกภายในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม เท่านั้น)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามงบประมาณของโครงการ (ไม่รวมสมทบ)

ภ.ย. 2558	0.00 บาท
ก.ค. 2558	0.00 บาท
ส.ค. 2558	0.00 บาท
ก.ย. 2558	0.00 บาท
หลัง ก.ย. 2558	0.00 บาท

เหตุผลความจำเป็น

- ลงนามสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง
- ลงนามสัญญา และเริ่มก่อสร้าง

แนวทางเร่งรัด

หมายเหตุ

จ่ายให้กับการไฟฟ้า 50 % แรก เป็นเงิน 413,330.- บาท เรียบร้อยแล้ว

ผู้รายงาน นางศรัณย์พร ณ ศรีโต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง


วันที่รายงาน 23/07/2558

บันทึก ยกเลิก ออกรายงาน





ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



หน้าแรก | คำถาม | คู่มือ | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ออกจากระบบ

Main Menu

- ผู้รับผิดชอบ
- ข้อความ
- รายงาน

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านพุ่ม [ขณะนี้ ท่านดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2558] [เปลี่ยนปีงบประมาณ](#)

อปท.

เทศบาลเมืองบ้านพุ่ม

- ข้อมูล อปท.
- ข้อมูล ประชากรและชุมชน
- ลงนามสัญญาโครงการ
- เบิกจ่าย
- สถานะการดำเนินการ

- รายรับประจำปี
- รายจ่ายประจำปี

- เงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2558
- เงินอุดหนุนทั่วไป ฎ.ย. 2558
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2558
- ขยเงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2558 **NEW!**

- เงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 2557 **NEW!**
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน 2557 **NEW!**

- ประเมินผลโครงการ **NEW!**

เงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 2557

ปีนี้ใช้งบประมาณ **1,187,285.00** บาท
จัดสรร **1,186,650.00** บาท
คงเหลือ **635.00** บาท

[เพิ่ม รายการขลงทุน](#) [เพิ่ม รายการงบดำเนินการ](#)

รายการจัดสรรเงินงบลงทุน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		
1	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านม่วง หมู่ที่ 10,11,13,14 และ 15	826,650.00	แก้ไข	ลบ
2	ก่อสร้างถนน คสล.สายทิศตะวันตกสนามกีฬาหนองบึงบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6	360,000.00	แก้ไข	ลบ




Copyright © 2009 plan.thailocaladmin.go.th Allright Reserved.

Web : eplan8, IP : 223.206.249.142, Session : 98EFE6D9D007061F1304C284EFE9257B



ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



หน้าแรก | คำถาม | คู่มือ | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ออกจากระบบ

Main Menu

- ผู้รับผิดชอบ
- ข้อความ
- รายงาน

อปท.

เทศบาลเมืองบ้านพุ่ม

- ข้อมูล อปท.
- ข้อมูล ประชากรและชุมชน
- ลงนามสัญญาโครงการ
- เบิกจ่าย
- สถานะการดำเนินการ
- รายรับประจำปี
- รายจ่ายประจำปี

- เงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2558
- เงินอุดหนุนทั่วไป ฎ.ย. 2558
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2558
- โยเงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2558 NEW!
- เงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 2557 NEW!
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน 2557 NEW!
- ประเมินผลโครงการ NEW!

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านพุ่ม [ขณะนี้ ท่านดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2558] [เปลี่ยนปีงบประมาณ](#)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงถาวร
ชื่อโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านม่วง หมู่ที่ 10,11,13,14 และ 15
อปท. บ้านพุ่ม
งบประมาณ 826,650.00 บาท
เงินสมทบ 0.00 บาท (สมทบวงเงินส่วนเกินทร.งบประมาณ)

- งบลงทุน
- ยังไม่ดำเนินการ
 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 - อยู่ระหว่างเปิดซอง
 - ได้ผู้รับจ้าง

วงเงินที่เสนอ 826,650.00 บาท (ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด ต้องน้อยกว่า งบประมาณ+เงินสมทบ)

ข้อมูลที่สำคัญงบโครงการทราบ

ลงนามในสัญญาทัน ภายใน 31 กรกฎาคม 2558 ลงนามในสัญญาไม่ทัน ภายใน 31 กรกฎาคม 2558

คาดว่าจะลงนามสัญญา (ให้เลือกภายในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม เท่านั้น)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามงบประมาณของโครงการ (ไม่รวมสมทบ)

ธ.ย. 2558	0.00 บาท
ก.ค. 2558	0.00 บาท
ส.ค. 2558	0.00 บาท
ก.ย. 2558	0.00 บาท
หลัง ก.ย. 2558	0.00 บาท

เหตุผลความจำเป็น

- ลงนามสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง
- ลงนามสัญญา และเริ่มก่อสร้าง

แนวทางเร่งรัด

หมายเหตุ


ผู้รายงาน
ตำแหน่ง
วันที่รายงาน

บันทึก | ยกเลิก | ออกรายงาน





ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



หน้าแรก ? ถามตอบ คู่มือ เปลี่ยนรหัสผ่าน ออกจากระบบ

Main Menu

- ผู้รับผิดชอบ
- ข้อความ
- รายงาน

อปท.

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

- ข้อมูล อปท.
- ข้อมูล ประชากรและชุมชน
- ลงนามสัญญาโครงการ
- เบิกจ่าย
- สถานะการดำเนินการ

- รายรับประจำปี
- รายจ่ายประจำปี

- เงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2558
- เงินอุดหนุนทั่วไป พ.ย. 2558
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2558
- ใช้เงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2558 **NEW!**

- เงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 2557 **NEW!**
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน 2557 **NEW!**

- ประเมินผลโครงการ **NEW!**

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม [ขณะนี้ ท่านดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2558] เปลี่ยนปีงบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงถาวร
ก่อสร้างถนน คสล.สายทิศตะวันตกถนนกีฬาหนองบึงบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6
บ้านทุ่ม
งบประมาณ 360,000.00 บาท
เงินสมทบ 0.00 บาท (สมทบวงเงินส่วนเกินพร.งบประมาณ)

- งบลงทุน**
- ยังไม่ดำเนินการ
 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 - อยู่ระหว่างเปิดซอง
 - ได้ผู้รับจ้าง
 - ลงนามสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง
 - ลงนามสัญญา และเริ่มก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้าง 100%

การเบิกจ่าย 359,000.00 บาท

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว 359000 เมื่อวันที่ 31-3-58

ตัวชี้วัด รายงานเชิงควบคุมงาน

ผลสัมฤทธิ์ ตามตัวชี้วัด

แนวทางเร่งรัด

หมายเหตุ

ผู้รายงาน นางศรีณัฏพร ณ ศรีโต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่รายงาน 24/03/2558

บันทึก ยกเลิก ออกรายงาน

