

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๙
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว
 แผนงานที่๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากแยกโรงสีข้าว นายเหรียญ อคฮาด ไปทางนา นายประมวล ครยก บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๓ ตารางเมตร			✓	๔๙,๐๐๐	๐	๔๙,๐๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกต่อจากถนนคอนกรีตของหมู่บ้านศราโฮม ไปทางไร่ นายเรืองศักดิ์ หอมสมบัติ บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๙๙ ตารางเมตร			✓	๗๑,๐๐๐	๐	๗๑,๐๐๐	
๓	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากร้านราชสวัสดิ์ไปทางที่นายชัยกาล พิทอง บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ตารางเมตร			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกไปทางที่ นายทองใบ ลีทองดี บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร			✓	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกเส้นแยกทางหลวงชนบทไปทางที่นา นางสม วัดเวียงคำ บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิว จราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร			✓	๙๒,๐๐๐	๐	๙๒,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านทองไปทางร้านตั้งอรุณพาณิชย์ ๒	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตารางเมตร	✓			๒๓๗,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๐	
๗	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากบ้านนางวันนา จันทบุตร ไปทางนางนางผง จาริชาพันธ์ บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตารางเมตร	✓			๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	
๘	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากบ้านนายสวัสดิ์ พานอัน ไปทางบ้านนายสวาท ตรีช่วย "บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๑ "	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร			✓	๗๕,๐๐๐	๐	๗๕,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๙	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากบ้านนายสงบ ทองจันทร์ ไปทางบ้านนางวันนา จันทบุตร บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๔	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตารางเมตร			✓	๗๓,๐๐๐	๐	๗๓,๐๐๐	
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากนายนายชนะชัย โชติบ้านขาม ไปทางนางวันนา จันทบุตร บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑๗.๕ ตารางเมตร			✓	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางอุไร สิงหะ ไปทางบ้านนายฉลอง ไทยอ่อน บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๔	กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐.๕ ตารางเมตร			✓	๕๘,๐๐๐	๐	๕๘,๐๐๐	
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากแยกทางหลวงชนบท ไปทางฝายกมม่วง บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๕	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร			✓	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก ต่อจากถนนคสล.เดิม หนองคลองไปหนองเบ็น บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร		✓		๔๔๙,๐๐๐	๐	๔๔๙,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก เส้นป่าช้าบ้านม่วง หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร			✓	๔๐๙,๐๐๐	๐	๔๐๙,๐๐๐	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก เส้นวังเวินหนองตาไ้ ผ่านไร่ ธวัชชัย หมู่ที่ ๑๕	ถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร			✓	๓๐๖,๐๐๐	๐	๓๐๖,๐๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามกีฬาหนองม่วงไปทางโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตารางเมตร			✓	๖๒๗,๐๐๐	๐	๖๒๗,๐๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากร้านราชาวัดศุ ไปทางบ้านนายสุบรรณ ตรีช่วย บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๕	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร			✓	๖๘,๐๐๐	๐	๖๘,๐๐๐	
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกเส้นนายนายสุคนธ์ แปรยอไปทางนางจําเนียน หินราชา บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร		✓		๓๑๙,๐๐๐	๐	๓๑๙,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูง ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง			✓	๔๙๙,๐๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านพ่อบุญเหลือ แก้วศรี ถึงบ้านนางอรุณี พันธราช หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร			✓	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียน บ้านเหล่าเกวียนหัก ตรงเข้าหมู่บ้าน - แยกบ้านนางพัชรี นิรี บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร		✓		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากนานาयरวิทย์ ไปทางนางสมพิศ สุระเสนา บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๑	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร		✓		๑๓๕,๐๐๐	๐	๑๓๕,๐๐๐	
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกเส้นทางห้วยใหญ่ บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๑	กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร		✓		๖๖,๐๐๐	๐	๖๖,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย บ้านนางวิไล เฟ็งมา บ้านห่ม หมู่ที่ ๑	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตารางเมตร			✓	๕๖,๐๐๐	๐	๕๖,๐๐๐	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุกสายทางแยก ถนนมะลิวัลย์ ไปทางมูลนิธิโครงการเพื่อชีวิตบ้านฉัน บ้านห่ม หมู่ที่ ๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร (บดทับแน่น) พร้อมดินถมคันทางปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร		✓		๔๔๓,๐๐๐	๐	๔๔๓,๐๐๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านแม่ดวง บ้านห่ม หมู่ที่ ๒	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และพื้นที่ส่วนขยาย จำนวน ๔๖.๗๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๗๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร			✓	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนด้านทิศเหนือของวัดป่าเทพนิมิตสันติธรรม หมู่ที่ ๕	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	✓			๓๑๗,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	๐	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านห่ม (ข้างลำห้วยน้ำเค็ม) เชื่อมบ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๖.๐๐ ตารางเมตร		✓		๔๘๑,๐๐๐	๐	๔๘๑,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหน้าสำนักงานทนายอนันต์ ผาพันธ์ ถึงเรือนไทยแจ่วฮ้อน บ้านห่ม หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี คสล.		✓		๑,๒๘๖,๐๐๐	๐	๑,๒๘๖,๐๐๐	
๓๐	โครงการวางระบบน้ำสปริงเกอร์สนามฟุตบอลบ้านห่ม (สนามวัดสระ) บ้านห่ม หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างอาคารควบคุมระบบสูบน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร พร้อม	✓			๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพักและปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายจำรูญถึงคลองน้ำบ้านห่ม หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๔๘ เมตร และปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตารางเมตร	✓			๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๐	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก คสล.เดิมเส้นหลังโรงเรียนบ้านหนองกุ้ง ไปทางบ้านม่วง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๘	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร	✓			๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๐	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยนาพ้อสุนทร เงลา หมู่ที่ ๗ บ้านแดงน้อย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๔.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายทางไปทางนา นายดาวเรือง โพธินาง หมู่ที่ ๖ บ้านแดงน้อย	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร (บดทับแน่น)			✓	๓๘๔,๐๐๐	๐	๓๘๔,๐๐๐	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล.เดิมซอยบ้านนายไพโรวัลย์ ลุนจันทา ถึงบ้านนายกิตติศักดิ์ โพธิ์ปัสสา บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๗	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร			✓	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐	
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก เส้นทางข้าง ม.อีสาน ไปทางนางบุญ บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๓	กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐ ตารางเมตร			✓	๓๖๙,๐๐๐	๐	๓๖๙,๐๐๐	
๓๗	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก จากแยกถนนบ้านแดงน้อย ไปทางหนองโจด บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๖	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ตารางเมตร		✓		๓๔๖,๐๐๐	๐	๓๔๖,๐๐๐	
๓๘	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก จากบ้านนายประดิษฐ์ แสนแก้ว ไปทางนา นายสะท้อน บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๗	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร		✓		๓๔,๐๐๐	๐	๓๔,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๙	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากณัฐพงษ์ฟาร์มไปทางบ้านนายจิงใจ สิมสา บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๗	กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๐๗.๕๐ ตารางเมตร		✓		๑๐๖,๐๐๐	๐	๑๐๖,๐๐๐	
๔๐	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกถนนเรียบลำห้วยใหญ่ ทิศตะวันตก บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๓	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร		✓		๑๒๔,๐๐๐	๐	๑๒๔,๐๐๐	
๔๑	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกถนนเรียบลำห้วยใหญ่ ทิศตะวันออก บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๓	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๗๗ ตารางเมตร		✓		๗๑,๐๐๐	๐	๗๑,๐๐๐	
๔๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยตรงข้ามศาลาประชาคม บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อบัก และคอนกรีตหลังท่อ ความยาวรวม ๑๑๙ เมตร		✓		๒๖๓,๐๐๐	๐	๒๖๓,๐๐๐	
๔๓	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากนายนายเชิดชัย โพธิ์ปัสสา ไปทางนายสี สีสลัก บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๗	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร		✓		๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๔	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม แห่งที่ ๒	<p>๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์กู้ชีพของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๔ ตารางเมตร</p> <p>๒. ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๔ ตารางเมตร</p> <p>๓. ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตรสถานที่ ภายในบริเวณหนองสะพังบ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น</p>			✓	๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐,๐๐ ๐	
๔๕	โครงการถมดินพร้อมเชื่อมทางเข้าออก หนองสะพังบ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๗	<p>ถมดินปรับพื้นที่ภายในหนองสะพัง ปริมาณงานพื้นที่ถมดิน ๒ ไร่ ๒ งาน ปริมาณดินถม ประมาณ ๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ภายในบริเวณหนองสะพังบ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๗</p>			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐ ๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจาก เคพี บ้านน็อคดาวน์ ถึงหลังบ้านพัก บริษัท ซี เค บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๗	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และคอนกรีตหลังท่อ ความยาวรวม ๒๔๐ เมตร	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๕๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม								
๑	โครงการเทศบาลพบ ประชาชน		✓		๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๓๒๕	๘๙,๖๗๕	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาสภาเด็กและ เยาวชน เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม		✓		๓๐,๐๐๐	๑,๕๗๕	๒๘,๔๒๕	
๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมศึกษาดูงานนอก สถานที่		✓		๒๐๐,๐๐๐	๙๑,๗๐๖	๑๐๘,๒๙๔	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ บุคคลในครอบครัว			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน ผู้ยากจนหรือสังคม สงเคราะห์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านทุ่ม		✓		๕๐๐,๐๐๐	๒๑๒,๕๐๐	๒๘๗,๕๐๐	
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๘	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองขอนแก่น			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๙	โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา	✓			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	
๑๐	โครงการแข่งขัน อปท.สัมพันธ์อำเภอเมืองขอนแก่น			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๓	โครงการอบรมสัมมนา ทัศน ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา เสริม สร้างบุคลากรทาง การศึกษา	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๖๘,๓๕๐	๓๑,๖๕๐	
๑๔	โครงการเปิดบ้านวิชาการ	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูและ บุคลากรทางการศึกษา จัดทำสื่อ การเรียน การสอน			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูและ บุคลากรทางการศึกษา จัดทำสื่อ การเรียน การสอนด้วย เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการเข้าร่วม การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัด การศึกษา ท้องถิ่น			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
๑๘	โครงการวันครู	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	
๑๙	โครงการส่งเสริมและ พัฒนา ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น เลิศ			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๐	โครงการส่งเสริมทักษะเด็ก และเยาวชน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๒๑	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แบบ บูรณาการ			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๒๒	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษา ดูงานเพิ่มพูนความรู้ของ อาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	✓			๗๐๐,๐๐๐	๕๑๐,๖๒๐	๑๘๙,๓๘๐	
๒๓	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้การ ป้องกันและระงับอัคคีภัย ใน ครัวเรือน			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๒๔	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๗๔,๓๐๐	๒๕,๗๐๐	
๒๕	โครงการเสริมสร้างความรู้ และ ทักษะในการดับเพลิง			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
๖	โครงการค้นหาอัตลักษณ์ ทรัพยากรและวิถีชุมชนคน เมืองบ้านทุ่มเพื่อการ พัฒนา ที่ยั่งยืน			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๗	โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพและ ศึกษาดูงานตามหลัก ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระ บาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓	โครงการกำจัดขยะเพื่อ ผลิตพลังงานไฟฟ้า		✓		๒,๓๔๙,๗๒๐	๑,๔๒๑,๖๗๖.๙๐	๙๒๘,๐๔๓.๑๐	
๔	โครงการขับเคลื่อนการ จัดการขยะต้นทาง			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร								
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	✓			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการฝึกอบรมด้าน การเงิน การคลัง เพื่อลดข้อทักท้วง จาก หน่วยงานตรวจสอบ ภายนอกด้วย กระบวนการตรวจสอบ ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา			✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	✓			๑,๓๐๐,๐๐๐	๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	
๕	โครงการประกอบพิธีในวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนา	✓			๕๐,๐๐๐	๔๒,๘๐๐	๗,๒๐๐	
๖	โครงการเข้าพรรษา			✓	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	
๗	โครงการสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข								
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและแกนนำด้าน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	✓			๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	