

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน								
๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยบ้านนางบุญล้ำ พุทธเสน หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐,๒๐๐	๒๗ มี.ค. ๖๘ – ๑๐ พ.ค.๖๘			✓	
๒	โครงการก่อสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก ต่อจาก คสล.เดิม หน้าบ้านแม่ศรีศรี ยามี ไปทาง วัดป่าสันติธรรม บ้านกุดนาง หุ่ย หมู่ที่ ๘	งาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๕ เมตร	๔๙๒,๙๐๐	๔ มี.ค. ๖๘ – ๓ เม.ย. ๖๘			✓	
๓	โครงการก่อสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก เริ่มจากสามแยก บ้านพ่อประสาธ ไปทางบ้าน นายวิรัตน์ พันอัน บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๕ เมตร	๔๙๒,๙๐๐		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ จากฝั่งตรงข้ามหอพักดุสิตา ไปเชื่อมบ่อพักเดิมไปหนองแขวง	-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร -วางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐ จำนวน ๓๕ ท่อน -บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ ๐.๔๐ ม. จำนวน ๔ บ่อ -รางวี คสล.ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๓๕ เมตร ระยะทางรวม ๓๙ ม.	๑๓๐,๐๐๐	๑๘ ก.พ. ๖๗ – ๑๙ เม.ย. ๖๘			✓	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม ปรุพาหนองหินแห่ไปเชื่อมถนนลาดยางสายบ้านแดงน้อย บ้านสระแก้ว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๙๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๘,๖๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๗ – ๑๑ มี.ค. ๖๘			✓	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม ร้านจันเพ็ญพาณิชย์ ถึง คสล.เดิม ถนนมัญจาคีรี บ้านเหล่าเกวียนหักหมู่ที่ ๕	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๗๘๘,๒๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๘ – ๑๑ มี.ย. ๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน ผอ.จำรูญ ไปบ้านนาอายุตย์ชัย แจ้งพรมา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๒๕ ม.	๔๗๙,๓๐๐	๑๑ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ มี.ค. ๖๘			✓	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน พ่อนรงค์ จุลลาบุตรดี ถึงบ้าน นางอากาศ มนแซ้ง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑๑๕.๐๐ ตารางเมตร	๖๙,๔๐๐	๒๗ มี.ค. ๖๘ - ๑๐ พ.ค. ๖๘			✓	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาม แยกวัดป่าบ้านม่วง ไปทาง บ้านนายลิขิต สารนันท์ บ้าน ม่วง หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๒๐๐	๒๘ .พ.ย ๖๗ - ๒๔ ก.พ. ๖๘			✓	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง บ้านนายสมบุรณ์ อาษาอุท หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร	๓๕,๗๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๘ - ๒ พ.ค. ๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายสงกา โสหา ตรงข้ามหน้า โรงเรียนบ้านม่วง หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ตารางเมตร	๒๙,๒๐๐	๑๘ มี.ค.๖๘ - ๒ พ.ค. ๖๘			✓	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน พ่อสมศักดิ์ ไทอ่อน หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๕๐ ตารางเมตร	๖๘,๖๐๐	๑๘ มี.ค.๖๘ - ๒ พ.ค. ๖๘			✓	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก ถนน คสล.เดิม สามแยกกอไผ่ ถึงทางไปบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๑๐.๐๐ เมตร. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๑,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๑๒ มี.ค. ๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้า บ้านพ่อสุรินทร์ หมู่บ้านม่วง ไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตาราง เมตร	๔๘๖,๙๐๐		✓			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยบ้านนายบุญถิ่น ศรีภู ลวงค์ ถึงที่นางทองสุข ภาพ ไกรแก้ว บ้านเหล่าเกวียนหัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร	๑๙๘,๗๐๐	๑๘ มี.ค.๖๘ - ๑๗ พ.ค. ๖๘			✓	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยร้านลำภูเนื่ออย่าง ถึงลำ ห้วยน้อย หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๗๔,๕๐๐	๒๖ มี.ค. ๖๘ - ๑๐ พ.ค. ๖๘			✓	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนางพะเยาว์ ลีเจี้ยวาระ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๙.๐๐ ตารางเมตร	๔๑,๕๐๐	๒๖ มี.ค. ๖๘ - ๑๐ พ.ค. ๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพียร สวรรคร์ีสอร์ท ซอย๓ สวน เกษตรจิรพรรณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๑๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑๑ มี.ค. ๖๘			✓	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน นายชาติชาย หอมสมบัติ ถึง สำนักสงฆ์หัวหนองบ้านม่วง หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๒.๐๐ เมตร. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๐๒๒ ตารางเมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๑๐ ท่อน	๖๓๕,๐๐๐	๑๐ มี.ค. ๖๘ – ๘ มิ.ย. ๖๘			✓	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไป ทางหนองเหล็กซอยบ้านพ่อสุ พล ทองจันทร์ ไปเชื่อมต่อเส้น คสล.เดิม บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๖,๒๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๗ – ๑๒ มี.ค. ๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ จากหมู่บ้านทุ่งภูมิโชค ไป ถึงสามแยกถนนไปลำห้วย น้ำเค็ม (บ้านทุ่งภูมิโชค)	-วางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐ จำนวน ๒๑๑ ท่อน -บ่อพักสำหรับท่อ ๐.๔๐ ม.จำนวน ๒๒ บ่อ -รางวี คสล.ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๒๑๑ เมตร ระยะทางรวม ๒๓๓ ม.	๔๙๘,๐๐๐	๖ ธ.ค. ๖๗ - ๕ เม.ย. ๖๘			✓	
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ จากร้านสิงโตการค้า ไป บ้านแม่ลำไผ่ มะค่า	-วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๙๖ ท่อน -บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ -รางวี คสล.ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๙๖ เมตร ระยะทางรวม ๒๑๐ เมตร	๔๗๘,๓๐๐	๒๑ พ.ย. ๖๗ - ๒๑ มี.ค. ๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ จากสามแยกบ้านนายแสง เดือน หาปูนทน ถึงสี่แยกตลาด ชุมชนบ้านแดงน้อย	-วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๐ ท่อน -บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ -รางวี คสล.ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๑๐ เมตร	๒๖๙,๐๐๐	๒๑ พ.ย. ๖๗ - ๒๑ มี.ค. ๖๘			✓	
๒๔	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ สายทางจากบ้านนายพงษ์ คูครองตา ถึงบ้านนางสุทัศน์ ลุนจันทา	-วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน -บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ -รางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๖๐ เมตร รวม ระยะทาง ๖๗ เมตร	๑๔๔,๐๐๐	๒๗ มี.ค. ๖๘ - ๒๘ มี.ค. ๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ สายทางจากสามแยกตรง ข้ามบึงสีมิณี เชื่อมบ่อพักเดิม ข้างร้านยินดี คอฟฟี่	-วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗๕ ท่อน -บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ -รางวี คสล.ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๗๕ เมตร ระยะทางรวม ๘๓ เมตร	๑๔๔,๐๐๐	๔ ธ.ค. ๖๗ - ๔ มี.ค. ๖๘			✓	
๒๖	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ สายทางด้านทิศตะวันตก ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔	-วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน -บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ -รางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๒๐ เมตร รวมระยะทาง ๒๒ เมตร	๔๗,๖๐๐	๔ ธ.ค. ๖๗ - ๔ มี.ค. ๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่ แยกศาลาเอนกประสงค์ ถึงสี่ แยกสนามกีฬาหนองปิง	-วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๘ ท่อน -บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๓ บ่อ -รางวี คสล.ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๒๑๘ เมตร ระยะทางรวม ๒๔๑ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๖ ธ.ค. ๖๗ – ๕ เม.ย. ๖๘			✓	
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำรางวี จากถนนหน้าวัดศรี โพธิ์ทอง ไปทางบ้านนายสน พิมพ์คำไหล บ้านกุดนางพุย หมู่ที่ ๙	-วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๔๕ ท่อน -บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๗ บ่อ -รางวี คสล.ขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ความยาว ๑๔๕ ม.ระยะทาง รวม ๑๖๒ ม. -ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ความยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๖๒.๕๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๗๐๐	๖ ธ.ค. ๖๗ – ๕ เม.ย. ๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	
๒๙	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คันคูลำห้วยใหญ่	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๒๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) แบบ ๒ แถว จำนวน ๒๒.๐๐ท่อน และงานคอนกรีต ตาด ปากท่อทางน้ำเข้า - ออก	๑๓๗,๐๐๐	๒๗ มี.ค. ๖๘ - ๒๘ มี.ค. ๖๘			✓	
๓๐	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง สว่างแบบโซล่าเซลล์	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แบบโซล่า เซลล์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๓ ชุด	๔๙๕,๐๐๐	๒๙ พ.ย. ๖๗ - ๒๘ มี.ค.๖๘			✓	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลัง บึงหลอด หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และมีพื้นที่ส้วขยายรวม พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๐๐ ตร.ม.	๑๐๘,๔๐๐	๒๖ มี.ค. ๖๘ - ๒๕ พ.ค. ๖๘			✓	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรลงหินคลุก จากทางแยก ถนนซอยร่มแดง ไปทางห้วย น้ำเค็ม	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม	๑๔๑,๐๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗ - ๓ มี.ค. ๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายทาง จากรุ่งฤดีฟาร์ม ถึงบ้านนาง เรณู ยศดินเทียน บ้านท่อม หมู่ ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร (เกลี่ยแต่งเรียบ)	๑๒๑,๐๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗ - ๓ มี.ค. ๖๘			✓	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จาก คสล. เดิมไปทางโรงงานเทพ ประทานพร บ้านกุดนายพุย หมู่ที่ ๙	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๗,๙๐๐	๑๔ พ.ย. ๖๗ - ๑๒ ก.พ. ๖๘			✓	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากสาม แยกถนนไปคลองบ่อ (ห้วย น้ำเค็ม) ถึง นาครูลี	ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๔๓,๓๐๐	๑๔ พ.ย. ๖๗ - ๑๒ ก.พ. ๖๘			✓	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากสาม แยกหนองเหล็กไปทางปู่ทาง สายจต คสล.เดิมบ้านแดงใหญ่ บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๔	-ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๗,๙๐๐	๒๖ พ.ย. ๖๗ - ๒๔ ก.พ. ๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากหน้า หมู่บ้านเอกมงคล ถึง สามแยก ถนน คสล.บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ ๕	ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๘๙,๙๐๐	๒๖ พ.ย. ๖๗ - ๒๔ ก.พ. ๖๘			✓	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก ซอยเข้า บ้าน นายสมภูมิ ค่าเอ่น	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร. หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร	๒๕,๐๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗ - ๓ มี.ค. ๖๘			✓	
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายทาง จากบ้านนายสมชาย เพรงมา ไปบ้านนายอนุชิต ศรีน้อย หมู่ ที่ ๕	งาน ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร (เกลี่ยแต่ง เรียบ)	๑๖๐,๐๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗ - ๓ มี.ค. ๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายทาง ซอยแสงจันทร์	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร (เกลี่ยแต่ง เรียบ)	๑๘๔,๐๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗ - ๓ มี.ค. ๖๘			✓	
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายไปทาง นางงามสมัย ทัพซ่าย	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร (บดทับแน่น)	๔๙๖,๐๐๐	๒๖ พ.ย. ๖๗ - ๒๔ ก.พ. ๖๘			✓	
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก เส้นหนอง ไผ่ล้อมถึงหนองม่วงหวาน	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐.๐๐ ตาราง เมตร	๔๓๘,๐๐๐	๑๔ พ.ย. ๖๗ - ๑๒ ก.พ. ๖๘			✓	
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุกสายแยก ถนนมะลิวัลย์ไปทาง ม.อีसान (สายหลัง NK)	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๓.๕ ม.ยาว ๕๒๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๐.๕๐ ตร.ม.(บดทับแน่น)	๒๐๒,๐๐๐	๑๔ พ.ย. ๖๗ - ๑๒ ก.พ. ๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
๔๔	โครงการปรับปรุงทางเข้าบ่อ ขยะเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ลง หินคลุก	ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	๑๓๔,๐๐๐	๔ ธ.ค. ๖๗ - ๔ มี.ค. ๖๘			✓	
๔๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร จากสามแยกบ้านอาจารย์ สถิตย์ ศรีน้อย ถึงวัดโพธิ์กลาง	งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘ - ๑๘ ก.ค. ๖๘			✓	
๔๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๘	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากหน้า บ้านแม่ทองกลาง(จุดสิ้นสุดปูผิว) ถึง บ้านพ่อชาญชัย สายทาง ขก. ๓๕- ๐๐๗ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๑.๐๐ เมตร หนา ๔ ซม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๘ ตารางเมตร	๔๒๓,๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๘ - ๑๖ มิ.ย. ๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	
๔๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง จากบ้านท่อม ไปทางบ้านเป็ด	งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ ม.ระยะทาง ๑๙๗.๐๐ ม. หนา ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๑๘๒.๐๐ ตร.ม.	๔๙๙,๐๐๐	๑๗ มี.ค. ๖๘ - ๑๕ ก.ค. ๖๘			✓	
๔๘	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านท่อม	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโดยติดตั้งหม้อ แปลง ขนาด ๑๐๐ KVA พร้อมระบบ ควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB) .(หมายเหตุ ใช้ หม้อแปลงลูกเดิมของสำนักงาน เทศบาล)	๒๗๐,๐๐๐	๒๗ มี.ค. ๖๘ - ๒๕ เม.ย. ๖๘			✓	
๔๙	โครงการปรับปรุงสนาม ฟุตบอล ถมดินปรับระดับ พร้อมบดทับด้วยเครื่องจักร	กว้าง ๗๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณ ดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๔๖,๐๐๐	๒๓ ก.ค. ๖๘ - ๓ ต.ค. ๖๘			✓	
๕๐	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ สาธารณะสนามกีฬาหนองปิง	ปรับปรุงอาคารห้องน้ำ ขนาด กว้าง ๙ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ปรับปรุงอาคาร ๘๕.๕ ตาราง เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๙ พ.ย. ๖๗ - ๑๗ ก.พ. ๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
๕๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านห่ม	- ตามแบบแปลนมาตรฐานที่เทศบาล กำหนด (กองการศึกษา)	๕๐,๐๐๐	๑๔ ม.ค. ๖๘ - ๑๕ ม.ค. ๖๘			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๑	โครงการจัดนิทรรศการผลงานและแสดงศักยภาพของนักเรียน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาของสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘
๓	โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการเข้าร่วมแข่งขัน อปท.สัมพันธ์อำเภอเมืองขอนแก่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			✓	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๕ เมษายน ๒๕๖๘
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐	๗๒,๐๘๐			✓	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๒			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๘	โครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเสริมสร้างบุคลากรทางการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๐	✓			
๙	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	๕๐,๐๐๐	-	✓			-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๑๑	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	๒๐,๐๐๐	-	✓			-
๑๒	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๓๔๐		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			
๑๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรทบทวน	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			
๑๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนหรือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตำบลบ้านทุ่ม	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๗๐			✓	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๘	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุพร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๔๓๐			✓	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านทุ่ม	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๐			✓	๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
๒๐	โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			✓	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๑	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			✓	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘
๒๒	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐			✓	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๒๓	โครงการค้นหาอัตลักษณ์ทรัพยากรและวิถีชุมชนคนเมืองบ้านทุ่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕๐,๐๐๐		✓			
๒๔	โครงการประกอบพิธีในวันสำคัญทางศาสนา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ							
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐๐,๐๐๐		✓			
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร							
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐		✓			
๒	โครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเสริมสร้างบุคลากรทางการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			✓	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ - ๖ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	๑๐๐,๐๐๐		✓			-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้าน ทุ่ม	๕๐,๐๐๐	๒๘,๗๑๕			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็ก อำเภอเมืองขอนแก่น	๓๐,๐๐๐	-	✓			-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข							
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐			✓	๕ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๘
๒	ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้น ทะเบียน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๔๐๐	๔,๘๐๐			✓	๕ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๘
๓	โครงการพัฒนาระบบบริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน (EMS) ตำบลบ้านทุ่ม	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๗๐			✓	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘
๔	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕	โครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงาน ไฟฟ้า	๒,๓๓๕,๕๐๐	๒,๓๓๕,๕๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘