

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
1	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางบุญล้ำ พุทธเสน หมู่ที่ ๒	✓			30,200			
2	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก คสล.เดิมหน้าบ้านแม่รัศมี ยามี่ ไปทางวัดป่าสันติธรรม บ้านกุดนางพุย หมู่ที่ ๘	✓			492,900	492,400	3-ม.ค.-68	3-เม.ย.-68
3	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสามแยกบ้านพ่อประสาธ ไปทางบ้านนายวิรัตน์ พันอัน บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๑	✓			492,900			
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ จากฝั่งตรงข้ามหอพักดุสิตา ไปเชื่อมบ่อพักเดิมไปหนองแวง		✓		130,000	127,000	18-ก.พ.-68	19-เม.ย.-68
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านแดงน้อย บ้านสระแก้ว	✓			498,600	498,100	11-ธ.ค.-67	11-มี.ค.-68

ลำดับ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม ร้านจันทิพย์พาณิชย์ ถึง คสล.เดิม ถนนมัญจาคีรี บ้านเหล่า เภวียนหัก หมู่ที่ ๕		✓		788,200	581,000	13-มี.ค.-68	11-มิ.ย.-68
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน ผอ.จำรูญ ไปบ้านนายวุฒิชัย แจ้งพรมมา	✓			479,300	477,100	11-ธ.ค.-67	11-มี.ค.-68
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพ่อณรงค์ จุลลาบุตรดี ถึงบ้านนางอาภาพร มนแข็ง หมู่ที่ ๑	✓			69,400			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดป่าบ้านม่วง ไปทางบ้านนายลิขิต สารนันท์ บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๑	✓			495,200	489,000	26-พ.ย.-67	24-ก.พ.-68
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายสมบูรณ์ อาษายุทธ หมู่ที่ ๑๑		✓		35,700	35,500	18-มี.ค.-68	2-พ.ค.-68
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสงกาไสหา ตรงข้ามหน้าโรงเรียนบ้านม่วง หมู่ที่ ๑๔		✓		29,200	29,000	18-มี.ค.-68	2-พ.ค.-68

ลำดับ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อสมศักดิ์ ไทอ่อน หมู่ที่ ๑๔		✓		68,600	64,500	18-มี.ค.-68	2-พ.ค.-68
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล.เดิม สามแยกกอไผ่ ถึงทางไปบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๑๓	✓			481,000	480,500	12-ธ.ค.-67	12-ธ.ค.-68
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบานนาย บุญถิ่น ศรีกุลวงศ์ ถึงที่นางทองสุข ภาพไกรแก้ว บ้านเหล่า เขียวหมื่น		✓		198,700	198,500	18-มี.ค.-68	17-พ.ค.-68
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยร้านลำภู เนื้อย่าง ถึงลำห้วยน้อย หมู่ที่ ๑	✓			74,500			
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางพะเยาว์ ลีเจียวาระ	✓			41,500			
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพียรสวรรค์ศรี สอร์ท ซอย๓ สวนเกษตรจิรพรรณ	✓			499,000	496,400	11-ธ.ค.-67	11-มี.ค.-68
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายชาติชาย หอมสมบัติ ถึง สำนักสงฆ์หัวหนอง บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๐		✓		635,000	497,900	10-มี.ค.-68	8-มิ.ย.-68
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเป็ทางหนองเหล็กซอยบ้านพ่อสุพล ทองจันทร์ ไปเชื่อมต่อเส้น คสล.เดิม บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๐	✓			496,200	495,700	12-ธ.ค.-67	12-มี.ค.-68

ลำดับ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
20	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากหมู่บ้านทุ่งภูมิโชค ไปถึงสามแยกถนนไปลำห้วยน้ำเค็ม (บ้านทุ่งภูมิโชค)		✓		498,000	497,500	6-ธ.ค.-67	5-เม.ย.-68
21	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากร้านสิงโตการค้า ไปบ้านแม่ลำไผ่ มะค่า	✓			478,300	477,300	21-พ.ย.-67	21-มี.ค.-68
22	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากสามแยกบ้านนายแสงเดือน หาปูน ถึงสี่แยกตลาดชุมชนบ้านแดงน้อย	✓			269,000	269,000	21-พ.ย.-67	21-มี.ค.-68
23	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายทางจากบ้านนายพงษ์ คูครองตา ถึงบ้านนางสุทัศน์ ลุนจันทา	✓			144,000	142,000	27-ม.ค.-68	28-มี.ค.-68
24	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายทางจากสามแยกตรงข้ามบึงขมิ้น เชื่อมบ่อพักเดิมข้างร้านยินดี คอฟฟี่	✓			183,000	181,200	4-ธ.ค.-67	4-มี.ค.-68
25	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายทางด้านทิศตะวันตก ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔	✓			47,600	46,900	4-ธ.ค.-67	4-มี.ค.-68
26	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกศาลาเอนกประสงค์ ถึงสี่แยกสนามกีฬาหนองปิง		✓		499,000	498,500	6-ธ.ค.-67	5-เม.ย.-68
27	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรางวี จากถนนหน้าวัดศรีโพธิ์ทอง ไปทางบ้านนายสน พิมพ์คำไหล บ้านกุดนางทุย หมู่ที่ ๙		✓		400,700	394,600	6-ธ.ค.-67	5-เม.ย.-68

ลำดับ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
28	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คันคูลำห้วยใหญ่	✓			137,000	136,000	27-ม.ค.-68	28-มี.ค.-68
29	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์	✓			495,000			
30	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังปั้มหลอด หมู่ที่ ๔	✓			108,400			
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก จากทางแยกถนนซอยร่มแดง ไปทางห้วยน้ำเค็ม	✓			141,000	141,000	3-ธ.ค.-67	3-มี.ค.-68
32	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายทางจากรุ่งฤดีฟาร์ม ถึงบ้านนางเรณู ยศตินเทียน บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๑	✓			121,000	121,000	3-ธ.ค.-67	3-มี.ค.-68
33	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จาก คสล.เดิม ไปทางโรงงานเทพประทานพร บ้านกุดนายทุย หมู่ที่ ๙	✓			487,900	486,000	14-พ.ย.-67	12-ก.พ.-68
34	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากสามแยกถนนไปคลองบ่อ (ห้วยน้ำเค็ม) ถึง นาครูลี	✓			243,300	240,000	14-พ.ย.-67	12-ก.พ.-68
35	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากสามแยกหนองเหล็กไปทางป่าทางสายจวด คสล.เดิมบ้านแดงใหญ่ บ้านม่วง	✓			487,900	486,100	26-พ.ย.-67	24-ก.พ.-68
36	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากหน้าหมู่บ้านเอกมงคล ถึง สามแยกถนน คสล.บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ ๕	✓			189,900	187,300	26-พ.ย.-67	24-ก.พ.-68

ลำดับ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
37	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก ซอยเข้าบ้านนายสมภูมิ ค่าเอน	✓			25,000	24,700	3-ธ.ค.-67	3-มี.ค.-68
38	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายทางจากบ้านนายสมชาย เพรงมา ไปบ้านนายอนุชิต ศรีน้อย หมู่ที่ ๕	✓			160,000	160,000	3-ธ.ค.-67	3-มี.ค.-68
39	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายทางซอยแสงจันทร์	✓			184,000	184,000	3-ธ.ค.-67	3-มี.ค.-68
40	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายไปทางนางสมัย ทัพชัย	✓			496,000	495,500	26-พ.ย.-67	24-ก.พ.-68
41	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก เส้นหนองไผ่ล้อมถึงหนองม่วงหวาน	✓			438,000	437,500	14-พ.ย.-67	12-ก.พ.-68
42	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกสายแยกถนนมะลิวัลย์ไปทาง ม.อีสาน(สายหลัง NK)	✓			202,000	202,000	14-พ.ย.-67	12-ก.พ.-68
43	โครงการปรับปรุงทางเข้าบ่อขยะเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ลงหินคลุก	✓			134,000	134,000	4-ธ.ค.-67	4-มี.ค.-68
44	โครงการปรับปรุงผิวจราจร จากสามแยกบ้านอาจารย์สถิตย์ ศรีน้อย ถึงวัดโพธิ์กลาง หมู่ที่ ๓				498,000	497,500	20-มี.ค.-68	18-ก.ค.-68
45	โครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านหนองสูง หมู่ที่ ๑๘ จากหน้าบ้านแม่ทองกลาง(จุดสิ้นสุดบึงผิว) ถึงบ้านพ่อชาญชัย สายทาง		✓		423,000	422,500	18-มี.ค.-68	16-มิ.ย.-68

ลำดับ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
46	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางจากบ้านทุ่ม ไปทางบ้านเป็ด		✓		499,000	496,500	17-มี.ค.-68	15-ก.ค.-68
47	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม			✓	270,000			
48	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ถมดินปรับระดับพร้อมบดทับด้วยเครื่องจักร			✓	446,000			
49	โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะสนามกีฬาหนองปิง	✓			200,000	200,000	19-พ.ย.-67	17-ก.พ.-68
รวมทั้งสิ้น					14,942,100.00	12,521,200		

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ E-LAAS	✓			50,000	50,000	24-ก.พ.-68	25-ก.พ.-68
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล กรณี เี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดเหตุสาธารณภัย			✓	200,000			
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ			✓	50,000			
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้ของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			✓	100,000			
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน			✓	30,000			
6	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตร ทบทวน			✓	100,000			
7	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม			✓	50,000			
8	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม			✓	50,000			
9	โครงการอบรมสมมนาทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเสริมสร้างบุคลากร ทางการศึกษา			✓	250,000			

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
10	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลบ้านห่ม			✓	50,000			
11	โครงการปรับปรุงหลังคาโรงเรียนเทศบาลบ้านห่ม		✓		500,000			
12	โครงการจัดนิทรรศการผลงานและแสดงศักยภาพนักเรียน	✓			10,000	10,000	19-มี.ค-68	19-มี.ค-68
13	โครงการจัดสัมนาเรียนเขารวมการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น			✓	80,000			
14	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาของสถานศึกษา	✓			50,000	50,000	25-ม.ค-68	26-ม.ค-68
15	โครงการส่งเสริมทักษะเด็กและเยาวชน	✓			200,000	200,000	11-ม.ค-68	11-ม.ค-68
16	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ			✓	50,000			
17	โครงการควบคุมและเฝ้าระวังสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของโดยวิธีผ่าตัดทำ หมัน	✓			100,000	100,000	ม.ค 68	มี.ค 68
18	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านห่ม	✓			200,000	200,000	ม.ค 68	ก.ย 68
19	โครงการบ้านนออยู่ชุมชนสะอาดอย่างยั่งยืน			✓	100,000	100,000	ก.ค 68	ส.ค 68

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
20	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม			✓	50,000			
21	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)ตำบลบ้านทุ่ม			✓	30,000			
22	โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ	✓			200,000	200,000	1-พ.ย.-67	31-ธ.ค.-67
23	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ			✓	29,200			
24	โครงการอาหารสะอาดปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ			✓	50,000			
25	โครงการค้นหาอัตลักษณ์ทรัพยากรและวิถีชุมชนคนเมืองบ้านทุ่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน			✓	50,000			
26	โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม			✓	50,000			
27	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว			✓	20,000			

ลำดับ	โครงการ	ดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
28	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม			✓	50,000			
29	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	✓			50,000	50,000	14-ม.ค-68	15-ม.ค-68
30	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			✓	200,000			
31	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอมืองขอนแก่น			✓	30,000			
32	โครงการเข้าร่วมแข่งขัน อปท.สัมพันธ์ อำเภอมืองขอนแก่น			✓	5,000			
33	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลบ้านทุ่ม	✓			500,000	500,000	6-ธ.ค-67	22-ธ.ค-67
34	โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา	✓			50,000	50,000	27-ธ.ค-67	27-ธ.ค-67
35	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา			✓	100,000			

ลำดับ	โครงการ	ดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
36	โครงการประกอบพิธีในวันสำคัญทางศาสนาโครงการประกอบพิธีในวันสำคัญทางศาสนา			✓	50,000			
37	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	✓			1,200,000	1,200,000	15-พ.ย-67	15-พ.ย-67
รวมทั้งสิ้น					4,934,200.00	2,660,000		