

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
1	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางบุญล้ำ พุทธเสน หมู่ที่ 2			✓	30,200	-		
2	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก คสล.เดิมน้ำบ้านแม่ศรีศรี ยามีไปทางวัดป่าสันติธรรม บ้านกุดนางพุย หมู่ที่ 8	✓			492,900	492,400	3-ม.ค.-68	3-เม.ย.-68
3	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสามแยกบ้านพ่อประสาธ ไปทางบ้านนายวิรัตน์ พันอัน บ้านม่วง หมู่ที่ 11			✓	492,900	-		
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ จากฝั่งตรงข้ามหอพักดุสิตาไปเชื่อมบ่อพักเดิมไปหนองแขวง	✓			130,000	127,000	18-ก.พ.-68	19-เม.ย.-68
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม ประปาหนองหินแห่ ไปเชื่อมถนนลาดยางสายบ้านแดงน้อย บ้านสระแก้ว	✓			498,600	498,100	11-ธ.ค.-67	11-มี.ค.-68

ลำดับ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม ร้านจัน เพ็ญพาณิชย์ ถึง คสล.เดิม ถนนมัญจาคีรี บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ 5		✓		788,200	581,000	13-มี.ค.-68	11-มิ.ย.-68
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน ผอ.จำรูญ ไปบ้าน นายวุฒิชัย แจ้งพรมมา	✓			479,300	477,100	11-ธ.ค.-67	11-มี.ค.-68
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพ่อนรงค์ จุลลาบุตรดี ถึงบ้านนางอาภาพร มนแข็ง หมู่ที่ 1			✓	69,400	-		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดป่าบ้านม่วง ไปทางบ้านนายลิขิต สารนันท์ บ้านม่วง หมู่ที่ 11	✓			495,200	489,000	26-พ.ย.-67	24-ก.พ.-68
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างบ้านนายสมบูรณ์ อาชายุทธ หมู่ที่ 11		✓		35,700	35,500	18-มี.ค.-68	2-พ.ค.-68
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายสงกา โสหา ตรงข้ามหน้าโรงเรียนบ้านม่วง หมู่ที่ 14		✓		29,200	29,000	18-มี.ค.-68	2-พ.ค.-68

ลำดับ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อสมศักดิ์ ไทอ่อน หมู่ที่ 14		✓		68,600	64,500	18-มี.ค.-68	2-พ.ค.-68
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล.เดิม สามแยกกอไผ่ ถึงทางไปบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 13	✓			481,000	480,500	12-ธ.ค.-67	12-ธ.ค.-68
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายบุญถิ่น ศรีกุลวงศ์ ถึงที่นางทองสุข ภาพไกรแก้ว บ้านเหล่าเกวียนหัก		✓		198,700	198,500	18-มี.ค.-68	17-พ.ค.-68
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยร้านลำภูเน้อย่าง ถึงลำห้วยน้อย หมู่ที่ 1	✓			74,500	-		
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางพะเยาว์ ลิเจียรระ	✓			41,500	-		
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพียรสวรรค์ศรีสอรัท ซอย3 สวนเกษตรจิรพรรณ	✓			499,000	496,400	11-ธ.ค.-67	11-มี.ค.-68
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายชาติชาย หอมสมบัติ ถึง สำนักสงฆ์หัวหนอง บ้านม่วง หมู่ที่ 10		✓		635,000	497,900	10-มี.ค.-68	8-มิ.ย.-68

ลำดับ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปทางหนองเหล็กซอยบ้านพ่อ สุพล ทองจันทร์ ไปเชื่อมต่อเส้น คสล.เดิม บ้านม่วง หมู่ที่ 14	✓			496,200	495,700	12-ธ.ค.-67	12-มี.ค.-68
20	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากหมู่บ้านทุ่งภูมิโชค ไปถึงสามแยกถนน ไปลำห้วยน้ำเค็ม (บ้านทุ่งภูมิโชค)	✓			498,000	497,500	6-ธ.ค.-67	5-เม.ย.-68
21	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากร้านสิงโตการค้า ไปบ้านแม่ลำไผ่ มะค่า	✓			478,300	477,300	21-พ.ย.-67	21-มี.ค.-68
22	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากสามแยกบ้านนายแสงเดือน หาปูท่น ถึง สี่แยกตลาดชุมชนบ้านแดงน้อย	✓			269,000	269,000	21-พ.ย.-67	21-มี.ค.-68
23	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายทางจากบ้านนายพงษ์ คูครองตา ถึง บ้านนางสุทัศน์ ลุนจันทา	✓			144,000	142,000	27-ม.ค.-68	28-มี.ค.-68
24	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายทางจากสามแยกตรงข้ามบึงขมิ้น เชื่อม บ่อพักเดิมข้างร้านยนต์ คอฟฟี่	✓			183,000	181,200	4-ธ.ค.-67	4-มี.ค.-68
25	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายทางด้านทิศตะวันตกศาลาประชาคม หมู่ที่ 4	✓			47,600	46,900	4-ธ.ค.-67	4-มี.ค.-68
26	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกศาลา เอนกประสงค์ ถึงสี่แยกสนามกีฬาหนองปิง	✓			499,000	498,500	6-ธ.ค.-67	5-เม.ย.-68

ลำดับ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
27	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรางวี จากถนนหน้าวัดศรีโพธิ์ทอง ไปทาง บ้านนายสน พิมพ์คำไหล บ้านกุดนางทุย หมู่ที่ 9	✓			400,700	394,600	6-ธ.ค.-67	5-เม.ย.-68
28	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คันคูลำห้วยใหญ่	✓			137,000	136,000	27-ม.ค.-68	28-มี.ค.-68
29	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์			✓	495,000	-		
30	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังปั้มหลอด หมู่ที่ 4			✓	108,400	-		
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก จากทางแยกถนนซอยร่มแดง ไป ทางห้วยน้ำเค็ม	✓			141,000	141,000	3-ธ.ค.-67	3-มี.ค.-68
32	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายทางจากรุ่งฤดีฟาร์ม ถึง บ้านนางเรณู ยศดินเทียน บ้านห่ม หมู่ที่ 1	✓			121,000	121,000	3-ธ.ค.-67	3-มี.ค.-68
33	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จาก คสล.เดิมไปทางโรงงาน เทพประทานพร บ้านกุดนายทุย หมู่ที่ 9	✓			487,900	486,000	14-พ.ย.-67	12-ก.พ.-68
34	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากสามแยกถนนไปคลองบ่อ (ห้วยน้ำเค็ม) ถึง นาครูลี	✓			243,300	240,000	14-พ.ย.-67	12-ก.พ.-68

ลำดับ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
35	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากสามแยกหนองเหล็กไปทางปู่ทางสายจด คสล.เดิมบ้านแดงใหญ่ บ้านม่วง หมู่ที่ 14	✓			487,900	486,100	26-พ.ย.-67	24-ก.พ.-68
36	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากหน้าหมู่บ้านเอกมงคล ถึงสามแยกถนน คสล.บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ 5	✓			189,900	187,300	26-พ.ย.-67	24-ก.พ.-68
37	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก ซอยเข้าบ้าน นายสมภูมิ คำเอน	✓			25,000	24,700	3-ธ.ค.-67	3-มี.ค.-68
38	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายทางจากบ้านนายสมชายเพรงมา ไปบ้านนายอนุชิต ศรีน้อย หมู่ที่ 5	✓			160,000	160,000	3-ธ.ค.-67	3-มี.ค.-68
39	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายทางซอยแสงจันทร์	✓			184,000	184,000	3-ธ.ค.-67	3-มี.ค.-68
40	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายไปทางนางนงสมัย ทัพชัย	✓			496,000	495,500	26-พ.ย.-67	24-ก.พ.-68
41	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก เส้นหนองไผ่ล้อมถึงหนองม่วงหวาน	✓			438,000	437,500	14-พ.ย.-67	12-ก.พ.-68
42	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกสายแยกถนนมะลิวัลย์ไปทางม.อีสาน(สายหลัง NK)	✓			202,000	202,000	14-พ.ย.-67	12-ก.พ.-68

ลำดับ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
43	โครงการปรับปรุงทางเข้าบ่อขยะเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ลงหินคลุก	✓			134,000	134,000	4-ธ.ค.-67	4-มี.ค.-68
44	โครงการปรับปรุงผิวจราจร จากสามแยกบ้านอาจารย์สถิตย์ ศรีน้อย ถึงวัด โพธิ์กลาง หมู่ที่ 3		✓		498,000	497,500	20-มี.ค.-68	18-ก.ค.-68
45	โครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านหนองกุง หมู่ที่ 18 จากหน้าบ้านแม่ทองหลาง (จุดสิ้นสุดปูผิว) ถึงบ้านพ่อชาญชัย สายทาง ชก.ถ.35-007		✓		423,000	422,500	18-มี.ค.-68	16-มี.ย.-68
46	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางจากบ้านทุ่ม ไปทาง บ้านเป็ด		✓		499,000	496,500	17-มี.ค.-68	15-ก.ค.-68
47	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม			✓	270,000	-		
48	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ถมดินปรับระดับพร้อมบดทับด้วยเครื่องจักร			✓	446,000	-		
49	โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะสนามกีฬาหนองปิง	✓			200,000	200,000	19-พ.ย.-67	17-ก.พ.-68
รวมทั้งสิ้น					14,942,100	12,521,200		

ลำดับ	งานบริหารทั่วไป	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา			✓	300,000	-		
2	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ			✓	100,000	-		
3	โครงการหมู่บ้านพลเมืองวิถีประชาธิปไตย			✓	50,000	-		
4	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองขอนแก่น			✓	50,000	-		
5	อุดหนุนจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น			✓	50,000	-		
6	อุดหนุนจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนสำนักงานเหล่ากาชาด			✓	20,000	-		
7	อุดหนุนสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย			✓	50,000	-		
8	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	300,000	-		
9	โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารพัสดุ			✓	50,000	-		
10	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ E-LAAS	✓			50,000	50,000	24-ก.พ.-68	25-ก.พ.-68

ลำดับ	งานบริหารทั่วไป	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
11	โครงการฝึกอบรม"การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง เพื่อลดข้อ ทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอกด้วยกระบวนการตรวจสอบ			✓	50,000	-		
12	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบ้านห่มด้วย การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง			✓	20,000	-		
13	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล กรณี เี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดเหตุสาธารณภัย			✓	200,000	-		
14	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ			✓	50,000	-		
15	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้ของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			✓	100,000	-		
16	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน			✓	30,000	-		
17	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตร ทบทวน			✓	100,000	-		
18	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบ้านห่ม			✓	50,000	-		
19	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบ้านห่ม			✓	50,000	-		

ลำดับ	งานบริหารทั่วไป	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
20	โครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเสริมสร้างบุคลากรทางการศึกษา			✓	250,000	-		
21	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลบ้านห่ม			✓	50,000	-		
22	โครงการปรับปรุงหลังคาโรงเรียนเทศบาลบ้านห่ม		✓		500,000	-		
23	โครงการจัดนิทรรศการผลงานและแสดงศักยภาพนักเรียน	✓			10,000	10,000	19-มี.ค-68	19-มี.ค-68
24	โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น			✓	80,000	-		
25	โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ		✓		400,000	201,000	2-ธ.ค-67	30-ก.ย-68
26	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาของสถานศึกษา	✓			50,000	50,000	25-ม.ค-68	26-ม.ค-68
27	โครงการส่งเสริมทักษะเด็กและเยาวชน	✓			200,000	200,000	11-ม.ค-68	11-ม.ค-68

ลำดับ	งานบริหารทั่วไป	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
28	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ			✓	50,000	-		
29	โครงการควบคุมและเฝ้าระวังสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของโดยวิธีผ่าตัดทำหมัน	✓			100,000	100,000	ม.ค 68	มี.ค 68
30	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	✓			200,000	200,000	ม.ค 68	ก.ย 68
31	โครงการบ้านนออยู่ชุมชนสะอาดอย่างยั่งยืน			✓	100,000	-		
32	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม			✓	50,000	-		
33	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)ตำบลบ้านทุ่ม			✓	30,000	-		
34	โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ	✓			200,000	200,000	1-พ.ย.-67	31-ธ.ค.-67
35	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี			✓	29,200	-		

ลำดับ	งานบริหารทั่วไป	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
36	โครงการอาหารสะอาดปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ			✓	50,000	-		
37	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนหรือสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม		✓		200,000	-		
38	โครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า		✓		2,569,050	1,976,183	ต.ค 67	ก.ย 68
39	โครงการขับเคลื่อนการจัดการขยะต้นทาง		✓		50,000	50,000	ต.ค 67	ก.ย 68
40	โครงการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม		✓		300,000	172,301	ต.ค 67	ก.ย 68
41	โครงการค้นหาอัตลักษณ์ทรัพยากรและวิถีชุมชนคนเมืองบ้านทุ่มเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน			✓	50,000	-		
42	โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม			✓	50,000	-		
43	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน ครอบครัว			✓	20,000	-		

ลำดับ	งานบริหารทั่วไป	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
44	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุพร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่		✓		250,000	103,946	25-ธ.ค-67	2-ก.ค-68
45	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม			✓	50,000	-		
46	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	✓			50,000	50,000	14-ม.ค-68	15-ม.ค-68
47	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			✓	200,000	-		
48	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอมืองขอนแก่น			✓	30,000	-		
49	โครงการเข้าร่วมแข่งขัน อปท.สัมพันธ์ อำเภอมืองขอนแก่น			✓	5,000	-		
50	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลบ้านทุ่ม	✓			500,000	500,000	6-ธ.ค-67	22-ธ.ค-67
51	โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา	✓			50,000	50,000	27-ธ.ค-67	27-ธ.ค-67

ลำดับ	งานบริหารทั่วไป	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
52	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน "บ้าน ทุ่งมะคาเดมี"		✓		500,000	386,370	10-พ.ย-67	15-มิ.ย-68
53	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา			✓	100,000	-		
54	โครงการประกอบพิธีในวันสำคัญทางศาสนาโครงการประกอบพิธีในวัน สำคัญทางศาสนา			✓	50,000	-		
55	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	✓			1,200,000	1,200,000	15-พ.ย-67	15-พ.ย-67
รวมทั้งสิ้น					10,243,250	5,499,800		