



สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือนแรก

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น



**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
 (๑) แผนงาน.อุตสาหกรรมและภาวโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗					หมายเหตุ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนศาลเตียม ไปทางห้วยลิง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางสูงกว้างละ 0.50 เมตร	400,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางสูงกว้างละ 0.50 เมตร	กองช่าง														
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนศาลเตียมหลังวัดเซฟ ไปเชื่อมถนน ศาลเตียมร้านทิวลิป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางสูงกว้าง 0.50 เมตร	500,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางสูงกว้าง 0.50 เมตร	กองช่าง														
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาขุ่นแผน ศรีหลัก ถึงบ้านนาขุ่นบ้าน ศรีหลัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 43 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางสูงกว้างละ 0.50 เมตร	75,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 43 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางสูงกว้างละ 0.50 เมตร	กองช่าง														
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไปรษณีย์ เสนามนตรี ไปทางลำห้วยน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางสูงกว้างละ 0.50 เมตร	87,000		กองช่าง														

ดำเนินการ





<p>โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากท่อพืคตุลิตาถึงหนองแขวง</p>	<p>-วางท่อระบายน้ำ คลสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 54 ท่อน -บ่อพัก คลสล.สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7 บ่อ -รางวี คลสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 54 เมตร</p>	<p>134,000</p>	<p>ท่อระบายน้ำ คลสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 54 ท่อน -บ่อพัก คลสล.สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7 บ่อ -รางวี คลสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 54 เมตร</p>	<p>กองช่าง</p>															
<p>โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากท่อพืคตุลิตาถึงหนองแขวง</p>	<p>-วางท่อระบายน้ำ คลสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 113 ท่อน -บ่อพัก คลสล.สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 13 บ่อ -รางวี คลสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 113 เมตร</p>	<p>260,000</p>	<p>ท่อระบายน้ำ คลสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 113 ท่อน -บ่อพัก คลสล.สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 13 บ่อ -รางวี คลสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 113 เมตร</p>	<p>กองช่าง</p>						<p>ดำเนินการ</p>									









23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากถนน รอบหัวขี้ไต้มี นามแม่คำฤ ไปทางถนนมะลิวัลย์	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,275.00 ตารางเมตร	150,000	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,275.00 ตารางเมตร	กองช่าง				ดำเนินการ							
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากถนน แม่ประยูร เส้นสาย ไปทาง ป่าช้าหนองค้อบ้านม่วง	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง 3.50 ม. ยาว 290.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,015.00 ตร.ม.	120,000	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง 3.50 ม. ยาว 290.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,015.00 ตร.ม.	กองช่าง				ดำเนินการ							





สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ้ำงเรียนบ้านหนองงูง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร. ยาว 65.00 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร	✓			492,000	488,000	4,000		
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาล.จากบ้านแม่เสียม บึงจิม ถึงแยกไป กุดนางพวย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร. ยาว 200.00 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง เมตร	✓			489,000	486,000	3,000		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน ค.ส.ล.เดิม ถึงบ้านนายสี หาปู ทน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 ม. ยาว 130.00 ม. ทนฯ 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 455.00 ตร.ม.พร้อมไหล่ทาง กว้าง ช้างละ 0.25 เมตร	✓			261,000	260,000	1,000		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บ้านนายสุบิน จาริชา นนท์ ถึงบ้านนายรุ่ง ทยชิตลา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร	✓			460,000	459,000	1,000		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม ไปทางท้ายลิ่ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร	✓			400,000	399,000	1,000		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.หลังเวลาเซฟ ไปเชื่อมถนน คสล.เดิมร้านพิวลิป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 0.50 เมตร	✓			500,000	499,000	1,000		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายขุนแผน ศรีหลัก ถึง บ้านนางบุญบาน ศรีหลัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร	✓			75,000	75,000	0	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไพโรจน์ เสนามนตรี ไปทางลำห้วยน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร	✓			87,000	87,000	0	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพอประมาณ ถึงบ้านนายพวง นางซิม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร	✓			385,000	382,000	3,000	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายอุไร ลำแขก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร		✓		91,000	90,000	1,000	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังพิงราชา หมู่ 15 ให้แล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร	✓			212,000	119,000	2,000	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับ คลส.ซอยจากหน้าบ้านแม่บุญ โศภกัณฑ์ เชื่อมถนนหน้าบ้าน สท. เหมอัย ศรีณะ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร	✓			65,000	65,000	0	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
13	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึงสามแยกบ้านนายอริย์	-วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 147 ท่อน -บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 16 บ่อ -รางวี คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร ความยาว 147 เมตร		✓		359,000	357,000	2,000		
14	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากร้านค้าหมู่เมือง เชื่อมบ่อพักที่บ้านนายเมือง ศิริโอด	-วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 58ท่อน -บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7 บ่อ -รางวี คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร ความยาว 58 เมตร	✓			142,000	141,000	1,000		
15	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากหน้าวัดโพนฆาม ถึงบ้านนายบุญเรือง ขอดคำ	-วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 54 ท่อน -บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7 บ่อ -รางวี คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร ความยาว 54 เมตร		✓		134,000	134,000	0		
16	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากหอพักตุลิตา ถึงหนองแขวง	-วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 113 ท่อน	✓			260,000	259,500	500		

		-ป่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 13 ป่อ -รางวี คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 113 เมตร								
17	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ รางวี จากข้างวัดมณฑปบ้านม่วง ผัง ตะวันออก บ้านพ้อขอนแก่น ตรีช่วย เชื้อม ท่อระบายน้ำพ้อลมใจ ศรีวิเศษ	1. รางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 167 ฟอน 2. ป่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 19 ป่อ 3. รางวี คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 167.00 เมตร	✓				391,000	390,500	500	
18	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ รางวี จากแยกบ้านนางมะลิ ถึงแยกพ้อเสาร	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 210 ฟอน ป่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 20 ป่อ รางวี คสล.ขนาดกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 210 ตารางเมตร		✓			490,000	489,000	1,000	



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
19	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ รางใต้เส้นทางบ้านทำกิจกรรมปลาทุ่งนี้ ถึงแยกสามแยก	- รางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 125 ท่อน - ป่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 15 ป่อ - รางวี คสล.ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ทหนา 0.15 เมตร ความยาว 125 เมตร			✓	306,000	0	306,000		
20	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ถึงทางแยกบ้านชมพู	- รางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 60 ท่อน - ป่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7 ป่อ - รางวี คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ทหนา 0.15 เมตร ความยาว 60 เมตร			✓	150,000	149,000	1,000		
21	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สีแยกบ้านนายประเสริฐ ถึงข้างบ้านนายปิยะศักดิ์ สีคำ	- รางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 71 ท่อน - ป่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 8 ป่อ - รางวี คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ทหนา 0.15 เมตร ความยาว 71 เมตร	✓			163,000	161,000	2,000		

22	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจากทางแยกไปบ้านเบ็ด เพื่อป้องกันน้ำบ้านนางพิสมัย แสงซาลี	- วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 106 ท่อน - ป่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 12 ป่อ - รางวี คสล.ขนาดกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 106 เมตร	✓			243,000	242,500	1,000	
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากถนนรอบหัวน้ำเค็ม ณาแม่คำญ ไปทางถนนมะลิวรรณ	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,275.00 ตารางเมตร	✓			150,000	147,000	3,000	
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากนาแม่ประยูร เสมเสย ไปทางป่าช้าหนองค้อบ้านม่วง	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง 3.50 ม. ยาว 290.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,015.00 ตร.ม.	✓			120,000	118,000	2,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากแยกมานายสุริยา ซีรี ไปเส้นบ้านพ่อทอง	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร	✓			395,000	388,600	6,400		
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากสถานีรถไฟไปสี่โพธิ์ทอง หมู่ 16 ไปทางเส้นบ้านเหล่านางงาม	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,750.00 ตารางเมตร	✓			204,000	201,000	3,000		
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากสถานีแยกเส้นซอยประปา หมู่ 3 ไปทางเส้นบ้านแดงน้อย	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร	✓			164,000	161,000	3,000		
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากสถานีแยกหนองเจดนามายไปบูรณ ไปเส้นศูนย์ใหม่	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร	✓			210,000	207,000	3,000		
29	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก เส้นรอบอุทหนองโนม ไปทางนาพ่อประกอบ	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร	✓			127,000	125,000	2,000		
30	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก เส้นหน้าบ้านนายจันทร์ ถึงบ้านแม่แทน หมู่ 8 (งรอบตัวยู)	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.10เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,850 ตารางเมตร	✓			216,000	212,000	4,000		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
31	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงทุนคลิกเส้นบ้านนายเคน พัฒนาระสา ถึงนางนงบุญ มี ศรีมะ	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,090.00 ม. ทนฯ 0.10 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,360.00 ตร.ม.	✓			498,000	490,000	8,000		
32	โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิด BCG MODEL เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	65,000	0	65,000		
33	โครงการรณรงค์ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	30,000	0	30,000		
34	โครงการตลาดสดน้ำซ้อสะอาดและปลอดภัย	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	20,000	0	20,000		
35	โครงการตั้งงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	300,000	0	300,000		
36	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาของผู้นำบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2567	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	500,000	251,450	28,550		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
37	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน OD (Organization Development) ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2567	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	800,000	0	800,000	
38	โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาและทะเบียนทรัพย์สิน	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			200,000	199,000	1,000	
39	โครงการป้องกันการลดยุติภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			150,000	136,340	13,660	
40	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มความรู้อของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			300,000	228,880	71,120	
41	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสุตรทบทวน	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			150,000	128,650	21,350	
42	โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			50,000	12,300	37,700	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
43	โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพงานเพื่อพัฒนาเสริมสร้างบุคลากรทางการศึกษา	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	150,000	0	150,000		
44	โครงการจัดนิทรรศการผลงานและแสดงศักยภาพนักเรียน	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		✓		10,000	0	10,000		
45	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมใจร่วมใจทำงานชมรมกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		✓		80,000	0	80,000		
46	โครงการส่งเสริมการทำแผนพัฒนาของสถานศึกษา	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			50,000	37,700	12,300		
47	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	200,000	0	200,000		
48	โครงการส่งเสริมทักษะเด็กและเยาวชน	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			80,000	80,000	0		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
49	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			50,000	49,982	2	
50	ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลสัตว์ และชั้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		✓		5,800	0	5,800	
51	โครงการรับน้ำอยู่สุขชุมชนสะอาดอย่างยั่งยืน	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	144,400	0	144,400	
52	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)ตำบลบ้านชุม	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	30,000	0	30,000	
53	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและเด็กกำพร้าข้างพนาภิรมย์พศุภภาพดี	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			100,000	100,000	0	
54	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			29,200	29,000	200	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
55	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนหรือสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	200,000	0	200,000		
56	โครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		✓		2,335,500	1981597.20	353,902.80		
57	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์การคัดแยกขยะและทิ้งขยะอย่างถูกวิธี	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		✓		20,000	0	20,000		
58	โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดิน	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		✓		50,000	0	50,000		
59	โครงการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			200,000	199,867.50	132.50		
60	โครงการค้นหาอัตลักษณ์ทรัพยากรและวิถีชุมชนคนเมืองบ้านทุ่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		✓		100,000	0	100,000		
61	โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		✓		100,000	0	100,000		
62	โครงการเทศบาลเมืองบ้านทุ่มพบประชาชน	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			70,000	70,000	0		



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
63	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	20,000	0	20,000	
64	โครงการเรียนรู้ผู้สูงอายุพร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			200,000	129,220	70,780	
65	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			100,000	38,460	111,540	
66	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	250,000	0	250,000	
67	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	500,000	0	500,000	
68	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองขอนแก่น	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	30,000	0	30,000	
69	โครงการเข้าร่วมแข่งขัน อปท.สัมพันธ์อำเภอเมืองขอนแก่น	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			50,000	48,000	2,000	
70	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลบ้านทุ่ม	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			300,000	300,000	0	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
71	โครงการแข่งขันกีฬากายในสถานศึกษา	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			50,000	39,150	10,850	
72	โครงการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์บ้านหมื่นนิมิตารธอนของเทศบาลเมืองบ้านหมื่น	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	400,000	0	400,000	
73	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		✓		500,000	241,965	258,035	
74	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	30,000	0	30,000	
75	โครงการประกอบพิธีในวันสำคัญทางศาสนา	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	50,000	0	50,000	
76	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			✓	5,000	0	5,000	
77	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	ประเมินความพึงพอใจโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓			400,000	540,200	59,800	