

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน								
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ข้างโรงเรียน บ้านหนองกุ้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๘๗.๕๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๐๐๐	๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๔๘๘,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล.จาก บ้านแม่เสี้ยงม บั งจิม ถึงแยกไปกุด นางพุย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร. ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๙,๐๐๐	๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๔๘๖,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากถนน ค. ส.ล.เดิม ถึงบ้าน นายสีหา บุทน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐ ๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง ละ ๐.๒๕ เมตร	๒๖๑,๐๐๐	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๒๖๐,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากถนน คสล.เดิม บ้านนาย สุบิน จาริขานนท์ ถึงบ้านนายรุ่ง ลายศิลา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร	๔๖๐,๐๐๐	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๔๕๕,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากถนน คสล.เดิม ไปทาง ห้วยลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗ ๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๓๙๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากถนน คสล.หลังเวลเซฟ ไปเชื่อมถนน คสล. เดิมร้านทิวลิป	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ลูกรัง ๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๔๙๙,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้าน นายขุนแผน ศรี หลัก ถึงบ้านนาง บุญบาน ศรีหลัก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร	๗๕,๐๐๐	๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๗๕,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้าน นายไพรวัลย์ เสนา มนตรี ไปทางลำ ห้วยน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร	๘๗,๐๐๐	๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๘๗,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านพ่อ ประมวล ถึงนา นายพวง นางซิม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๘๕,๐๐๐	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๓๘๒,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยนายอุไร ลำแขก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร. ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตาราง เมตร	๙๑,๐๐๐	๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๙๑,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนหลังหิน ราชา หมู่ ๑๕ ให้ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร. ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตาราง เมตร	๑๒๑,๐๐๐	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๑๑๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ทับ คสล. ซอยจากหน้าบ้าน แม่บุญ โคกกำพี้ เชื่อมถนนหน้า บ้าน สท.เหมือย ศรีนะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตารางเมตร	๖๕,๐๐๐	๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๖๕,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ จากข้างบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ถึงสาม แยกบ้านนายอารีย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๗ ท่อน - บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อ - รางวิคสล.ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๔๗ เมตร	๓๕๙,๐๐๐	๘ มกราคม ๒๕๖๗ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗			✓	๓๕๗,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
๑๔	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ จากร้านค้าภูเื้อ อย่าง เชื่อมบ่อพัก น้ำบ้านนายเมือง ศิริโอด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๘ ท่อน - บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ - รางวี คสล. ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เม ตรความยาว ๕๘ เมตร	๑๔๒,๐๐๐	๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๑๔๑,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ จากหน้าวัดโนน ขาม ถึงบ้านนาย บุญฮอง ขอดดำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๔ ท่อน - บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ - รางวี คสล. ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เม ตรความยาว ๕๔ เมตร	๑๓๔,๐๐๐	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๑๓๔,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
๑๖	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ จากหอพักดุสิตา ถึงหนองแขวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๓ ท่อน - บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ - รางวี คสล. ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เม ตร ความยาว ๑๑๓ เมตร	๒๖๐,๐๐๐	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			✓	๒๕๙,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ รางวี จากข้างวัด มณฑปบ้านม่วง ฝั่งตะวันออก บ้าน พ่อซ้อน ตรีช่วย เชื่อมท่อระบายน้ำ พ่อสมใจ ศรีวิเศษ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๗ ท่อน - บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อ - รางวี คสล. ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เม ตร ความยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร	๓๙๑,๐๐๐	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๓๙๐,๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
๑๘	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ รางวี จากแยก บ้านนางมะลิ ถึง แยกพ่อเสาร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๐ ท่อน - บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ - รางวี คสล.ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เม ตร ความยาว ๒๑๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๓๘๙,๐๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ รางวี เส้นหน้าบ้าน ทำกิจการปลาหนึ่ง ถึงแยกสามแยก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๕ท่อน - บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ - รางวี คสล.ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เม ตร	๓๐๖,๐๐๐	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๓๐๕,๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
		ความยาว ๑๒๕ เมตร						
๒๐	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ ถึงทาง แยกบ้านขมพู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน -บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ -รางวี คสล. ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เม ตร ความยาว ๖๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๑๔๙,๐๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ สี่ แยกบ้านนาย ประเสริฐ ถึงข้าง บ้านนายปิยะศักดิ์ สีคำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗๑ ท่อน -บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จ้าน นวน ๘ บ่อ -รางวี คสล. ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เม ตร ความยาว ๗๑ เมตร	๑๖๓,๐๐๐	๘ มกราคม ๒๕๖๗ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗			✓	๑๖๑,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจากทางแยกไปบ้านเปิด เชื้อบ่อพักน้ำบ้านนางพิสมัย แสงชาลี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๖ ท่อน - บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ - รางวี คสล.ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๐๖ เมตร	๒๔๓,๐๐๐	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๒๔๒,๕๐๐
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุกจากถนนรอบห้วยน้ำเค็ม นาแม่คำภูไปทางถนนมะลิวรรณ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	๘ มกราคม ๒๕๖๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๑๔๗,๐๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุกจากนาแม่ประยูรเสนเสย ไปทางป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๐,๐๐๐	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๑๑๘,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
	ข้าหนองค้อบ้าน ม่วง							
๒๕	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง โดย การลงหินคลุก จากแยกนายนาย สุริยา ศรี ไปเส้น บ้านพ่อทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง ถนนลูกรังกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๙๕,๐๐๐	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๓๘๘,๖๐๐
๒๖	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง โดย การลงหินคลุก จากสามแยกวัดป่า ไผ่โพธิ์ทอง หมู่ ๑๖ ไปทางเส้น บ้านเหล่านางงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง ถนนลูกรังกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๔,๐๐๐	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๒๐๑,๐๐๐
๒๗	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง โดย การลงหินคลุก จากสามแยกเส้น ซอยประปา หมู่ ๓ ไปทางเส้นบ้าน แดงน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง ถนนลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๖๔,๐๐๐	๙ มกราคม ๒๕๖๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๑๖๑,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
๒๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง โดย การลงหินคลุก จากสามแยก หนองโจตนานาย ไพบูรณ์ ไปเส้น ศูนย์ใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงถนน ลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๑๐,๐๐๐	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๒๐๗,๐๐๐
๒๙	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง โดย การลงหินคลุก เส้นรอบคูหนองโน ไปทางนาพ้อ ประกอบ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงถนน ลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๗,๐๐๐	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๑๒๕,๐๐๐
๓๐	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง โดย การลงหินคลุก เส้นหน้าบ้านนาย จันทร์ ถึง บ้านแม่ ไหนด หมู่ ๘ (วงรอบตัวยู)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงถนน ลูกรังกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตาราง เมตร	๒๑๖,๐๐๐	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๒๑๒,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
๓๑	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง โดย การลงหินคลุกเส้น บ้านนายเคน พันธะสา ถึงนา นางบุญมี ศรีนะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงถนน ลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า๔,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๔๙๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๑	โครงการจัดนิทรรศการผลงานและแสดงศักยภาพของนักเรียน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาของสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	๓๗,๗๐๐			✓	๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๓,๔๔๐			✓	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการเข้าร่วมแข่งขัน อปท.สัมพันธ์อำเภอเมืองขอนแก่น	๕๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐			✓	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๕ เมษายน ๒๕๖๗
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา	๓๐,๐๐๐	๒๑,๔๐๐			✓	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการส่งเสริมทักษะเด็กและเยาวชน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐			✓	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗
๗	โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐	๗๒,๐๘๐			✓	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๒			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๙	โครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเสริมสร้างบุคลากรทางการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			✓	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ – ๖ กันยายน ๒๕๖๗
๑๐	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ	๕๐,๐๐๐	-	✓			-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
	ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น						
๑๑	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	๒๐,๐๐๐	-	✓			-
๑๒	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการลดยุติภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๓๔๐		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๘,๘๘๐			✓	๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรทบทวน	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๘,๖๕๐			✓	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนหรือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตำบลบ้านทุ่ม	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๗๐			✓	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	✓			-
๑๗	โครงการเทศบาลพบประชาชน	๗๐,๐๐๐	๑๑๙,๗๒๕			✓	๕ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๗
๑๘	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุพร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๗๘			✓	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านทุ่ม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐			✓	๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๒๐	โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	๓๙,๑๕๐			✓	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒๑	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			✓	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒๒	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			✓	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒๓	โครงการค้นหาอัตลักษณ์ทรัพยากรและวิถีชุมชนคนเมืองบ้านห่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๑๐๐,๐๐๐	๗๔,๗๓๖			✓	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๔	โครงการประกอบพิธีในวันสำคัญทางศาสนา	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๔๕			✓	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบ้านห่ม	๕๐,๐๐๐	-	✓			-
๒๖	โครงการวิ่งเปลี่ยนไซส์บ้านห่มมินิมารารอนของเทศบาลเมืองบ้านห่ม(โอนไปตั้งจ่ายรายการอื่น)	๔๐๐,๐๐๐	-	✓			-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ							
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านท่อม	๒๕๐,๐๐๐	๑๙๘,๗๔๐			✓	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			✓	๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
๑	โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดิน	๕๐,๐๐๐	-	✓			-
๒	โครงการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านท่อม	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๖๘			✓	๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓	โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิด BCG MODEL เทศบาลเมืองเมืองบ้านท่อม	๖๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			-
๔	โครงการตลาดสดน้ำซ้อสะอาดและปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์การคัดแยกขยะและทิ้งขยะอย่างถูกวิธี	๒๐,๐๐๐	๑,๙๙๕			✓	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ						
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร							
๑	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน OD (Organization Development) ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2567	๘๐๐,๐๐๐	-	✓			-
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2567	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			✓	๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐			✓	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๔	โครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเสริมสร้างบุคลากรทางการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			✓	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ – ๖ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๕	โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			-
๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๗	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็กอำเภอเมืองขอนแก่น	๓๐,๐๐๐	-	✓			-
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ม	๑,๕๒๕,๕๑๐	๑,๕๒๕,๕๑๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ม	๔๓๑,๒๔๐	๔๓๑,๒๔๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง	๙๐๙,๔๑๐	๙๐๙,๔๑๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๑	อุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๕,๙๐๑,๐๐๐	๕,๙๐๑,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข							
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๙,๒๐๐	๒๙,๐๐๐			✓	๕ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๙ เมษายน ๒๕๖๗
๒	ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๘๐๐	๒,๗๐๐			✓	๕ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๙ เมษายน ๒๕๖๗
๓	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและเด็กก้าวไปข้างหน้านำพาสุขภาพดี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๔	โครงการพัฒนาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ตำบลบ้านทุ่ม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๕	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า	๒,๓๓๕,๕๐๐	๒,๓๓๕,๕๐๐			✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗